

हेटौंडा उपमाहानगरपालिका कार्यालय
आर्थिक बर्ष २०७२/२०७३ मंसिर देखि फागुनसम्म (दोश्रो चौमासिक) संचालन भएका योजनाहरूको प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता / ठेकेदारको नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत बजेट	लागत इष्टिमेट रकम	सम्भौता अनुसार				सम्भौता/ कायदेश मिति	निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	नगरपालिकाको वास्तविक खर्च	जम्मा रकम	हालसम्मको जम्मा खर्च रू.	मुक्तानी जान वंकी रकम	सम्पन्न भौतिक परिमाण	का.स. मिति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत	
						नगरपालिकाबाट		उपभोक्ताबाट लागत सहभागिता													जम्मा स्वीकृत रकम (लागत स. र न.पा.)
						नगद	जिन्सी सामान	नगद	श्रमदान												
शिर्षक:सडक निर्माण																					
क) कालोपत्रे निर्माण तर्फ																					
१	जम्मा			(((((((((((((((((
ख) क्रिकेट ढलान तर्फ:-																					
0.00																					
१	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५, नविन टोल भित्र सडक	शिवराज खड्का अ. नविन टोल भित्र स्ल्याब समिति	४० मी.	१५००००००	१,४८,९८०।६८	८२,५००।००		५१,५८२।६१	१४,८९८।०७	१३५,०८२।६१	२०७२।१।३	२०७२।१।३०	८२,५००।००	१४८,९८०।६८	८२,५००।००	०।००	६०।००	२०७२।१।०५	१००	१,२००	सम्पन्न
२	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५, मनकामनापार्क टोल वि.सं.	शान्ती कुमारी जोगी अ. बौद्धमार्ग स्ल्याब ढलान उ.स.	२४ मी.	१५००००००	१५४,२४४।१८	८२,५००।००		५७,७४४।१८	१५,०००।००	१४०,२४४।१८	२०७२।१।५	२०७२।१।३०	८२,५००।००	१५४,२४४।१८	८२,५००।००	०।००	४० मी.	२०७२।१।१७	१००	१५०	सम्पन्न
३	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५, सितानगर टोल वि.सं.	इन्द्र वहादुर कार्की अ. गिप्लोकुना क्रिकेट सडक नि.उ.स.	४८ मी	३०००००००	३०३,००२।५३	१६५,०००।००		१०८,००२।५३	३०,०००।००	२७३,००२।५३	२०७२।१।६	२०७२।१।३०	१६५,०००।००	३०३,००२।५३	१६५,०००।००	०।००	६६ मी.	२०७२।१।२७	१००	२५०	सम्पन्न
४	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५, सरस्वती टोल वि.सं.	तारा प्रसाद अधिकारी अ. प्रगतिपथ क्रिकेट सडक नि.उ.स.	१०० मी.	६१००००००	६२६,२३१।१५	३३५,५००।००		२२९,७३१।१५	६१,०००।००	५६५,२३१।१५	२०७२।१।६	२०७२।१।३०	३३५,५००।००	६२६,२३१।१५	३३५,५००।००	०।००				४००	
५	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५, दोर्जेपथ	सुवर्ण लामा अ. दोर्जेपथ क्रिकेट सडक नि.उ.स.	१२४ मी.	९७५०००००	६९४,२७१।५६	२७४,२३७।२७		३५०,६०७।१४	६९,४२७।१५	६२४,८४४।४१	२०७२।१।२	२०७२।१।३०	२७४,२३७।२७	६९४,२७१।५६	२७४,२३७।२७	०।००				५००	
६	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ८, विकास टोल (पृथ्वीमार्ग)	विश्वराज चौलागाईं अ. पृथ्वीपथ क्रिकेट सडक नि.उ.स.	८३ मी.	५७१४२९।००	५७२,१५६।१८	४००,०००।००		११५,०१३।२८	५७,१४२।९०	५१५,०१३।२८	२०७२।१।२०	२०७२।१।३०	४००,०००।००	५७२,१५६।१८	४००,०००।००	०।००				५००	
७	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ४, बुद्ध टोल वि.सं.	रमेश प्रसाद भट्टराई अ. बुद्धपथ २ ढलान वाटो उ.स.	१०० मी.	१२३५०००।००	४७६,६९७।७८	१८८,२९५।६२		२४८,४०२।३६	४७,६६९।७८	४२५,०६२।००	२०७२।१।२८	२०७३।१।३०	१८८,२९५।६२	४७६,६९७।७८	१८८,२९५।६२	०।००				५००	
९	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ८, बुद्ध मार्ग	इण्डोराज आचार्य अ. बुद्धमार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	८३ मी.	५७१४२९।००	५७२,१५६।१८	४००,०००।००		११५,०१३।२८	५७,१४२।९०	५१५,०१३।२८	२०७२।१।०६	२०७३।१।३०	४००,०००।००	५७२,१५६।१८	४००,०००।००	०।००				५००	
१०	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा १५,सिम्पानी पदमपोस्वरी	लक्षुमन मुक्तान अ. सिम्पानी उकालोवाटो स्ल्याब उपभोक्ता समिति	१२८ मी.	९३३३३३।००	९३३,४४०।९३	७००,०००।००		१४०,११७।६३	९३,३३३।३०	८४०,११७।६३	२०७२।१।०८	२०७३।१।३०	७००,०००।००	९३३,४४०।९३	७००,०००।००	०।००				५५०	
११	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ८ भिमसेनमार्ग	मोनीका खड्का अ. भिमसेनमार्ग क्रिकेट सडक नि.उ.स.	८३ मी.	५७१४२९।००	५७२,१५६।१८	४००,०००।००		११५,०१३।२८	५७,१४२।९०	५१५,०१३।२८	२०७२।१।११	२०७३।१।३०	४००,०००।००	५७२,१५६।१८	४००,०००।००	०।००				५५०	
१२	क्रिकेट सडक तथा नाली निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा १५, दुटेपानी पदमपोस्वरी	सिताराम थिङ्ग अ टेटेपानी उकालो वाटो स्ल्याब ढलान नाली उपभोक्ता समिति	१०२ मी. सडक र ५० मी नाली	१००००००।००	१,००२,६८१।२०	७५०,०००।००		१५२,६८१।२०	१००,०००।००	९०२,६८१।२०	२०७२।१।११	२०७३।१।३०	७५०,०००।००	१,००२,६८१।२०	७५०,०००।००	०।००				५५०	
१३	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा १०, सफलटोल	धुव हाडा सचिव सफलटोल क्रिकेट सडक नि.उ.स.	८० मी.	५२००००।००	५१५,३९७।३३	३०९,२३८।४०		१५४,६९१।२०	५१,५३९।७३	४६३,८३७।६०	२०७२।१।०१	२०७३।१।३०	३०९,२३८।४०	५१५,३९७।३३	३०९,२३८।४०	०।००				५००	
१४	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा १०, अखण्ड हरिकर्तन अगाडीको बाकी भाग	दल व. कटुवाल अ. अखण्ड हरिकर्तन सडक नि.उ.स.	१ स्थान	६६८०९।५६	६६,८०९।५६	५३,४४७।६५		६,६८०।९६	६,६८०।९५	६०,१२८।६१	२०७२।१।०१	२०७२।१।१७	५३,४४७।६५	६६,८०९।५६	५२९,२७।४५	०।००	१ स्थान	२०७२।१।१८	१००	५००	सम्पन्न
१५	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ९, प्रगतिटोल (प्रगतिपथ)	विष्णु कुमार नेपाली सचिव प्रगतिपथ २ सडक नि.उ.स.	४० मी.	२५००००।००	२७४९७।७६	१५०,०००।००		९९,९७७।७६	२५,०००।००	२४९,९७७।७६	२०७२।१।०२	२०७३।१।३०	१५०,०००।००	२७४,९७७।७६	१५०,०००।००	०।००				५००	
१६	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५,शान्तिनगर वानियाटोल	ठाकुर प्रसाद चौलागाईं अ.शान्तिनगर टोल क्रिकेट सडक वाटो नि.उ.स.	२४ मी.	१५००००।००	१५२,११५।०१	८२,५००।००		५४,६१५।०१	१५,०००।००	१३७,११५।०१	२०७२।१।०५	२०७३।१।३०	८२,५००।००	१५२,११५।०१	८२,५००।००	०।००				१२५	
१७	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५,माछाप्लानकुना टोल	सविता विष्टारी अ. वाटो निर्माण उपभोक्ता समिति, माछाप्लान कुना टोल	२४ मी.	१५००००।००	१५३,०५४।३७	८२,५००।००		५५,५४।३७	१५,०००।००	१३८,०५४।३७	२०७२।१।११	२०७३।१।३०	८२,५००।००	१५३,०५४।३७	८२,५००।००	०।००				२५०	
१८	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ४, प्रजातान्त्रिक टोल	बालकृष्ण अधिकारी शर्मा अ. प्रजातान्त्रिकपथ स्ल्याब ढलान नि.उ.स.	७७ मी.	१२३५०००।००	४८५,५०९।१२	२३१,१०२।३५		२०५,४०६।६६	४८,५५०।९२	४३६,९५८।२०	२०७२।१।१४	२०७३।१।३०	२३१,१०२।३५	४८५,५०९।१२	२३१,१०२।३५	०।००				५००	
१९	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ६, राइ टोल माथीको वाटो	दिप कुमारी अधिकारी अ. सिद्धि मार्ग स्ल्याब ढलान नि.उ.स.	५० मी.	२८५७१।५०	२९१,११३।६६	२००,०००।००		६२,५४२।२६	२८,५७१।५०	२६२,५४२।२६	२०७२।१।१९	२०७३।१।३०	२००,०००।००	२९१,११३।६६	२००,०००।००	०।००				२५०	
२०	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौंडा ५,चिसापानी टोल शान्तिपथ	राम कृष्ण ढुंगाना अ. चिसापानी शान्तिपथ २ क्रिकेट सडक नि.उ.स.	९४ मी.	३२५०००।००	६०५,०६०।५६	२३८,९९८।९२		३०५,५५१।५८	६०,५०६।०६	५४४,५५१।५८	२०७२।१।२०	२०७३।१।३०	२३८,९९८।९२	६०५,०६०।५६	२३८,९९८।९२	०।००				४००	

हेटौडा उपमाहानगरपालिका कार्यालय
आर्थिक बर्ष २०७२/२०७३ मंसिर देखि फागुनसम्म (दोश्रो चौमासिक) संचालन भएका योजनाहरूको प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता / ठेकेदारको नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत बजेट	लागत इष्टिमेट रकम	सम्मोता अनुसार				सम्मोता/ कायदेश मिति	निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	नगरपालिकाको वास्तविक खर्च	जम्मा रकम	हालसम्मको जम्मा खर्च रू.	मुक्तानी जान वंकी रकम	सम्पन्न भौतिक परिमाण	का.स. मिति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जम्मा	कैफियत	
						नगरपालिकाबाट		उपभोक्ताबाट लागत सहभागिता													जम्मा स्वीकृत रकम (लागत स. र न.पा.)
						नगद	बिन्सी सामान	नगद	श्रमदान			नगद रकम									
२१	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौडा १०, न्यूरेनी टोल	मानकाजी गुरुङ्ग अ. वाटो स्ल्याब ढलान नि.उ.स.	१४४ मी.	९०,१९०,०००	९१,६७,९१५	७२,५२,०००		९९,९६,९१५	९०,१९,०००	८२,५८,९१५	२०७२/११/१९	२०७३/२/३०	७२,५२,०००	९१,६७,९१५		७२,५२,०००				५००	
२२	क्रिकेट सडक निर्माण गर्ने कार्य, हेटौडा ११, रुम्बाटोल वेलचौर	टिका बहादुर दुलाल अ. वेलचौर रुम्बाटोल नयाँ वाटो नि.उ.स.	१ स्थान	४२,८७,७१०	४२,८७,७१५	३००,०००		८५,८७,७३१	४२,८७,७१०	३८५,८७,७३१	२०७२/११/२०	२०७३/३/१५	३००,०००	४२,८७,७१५		३००,०००				५००	
	जम्मा		०	१३३,०६०,७१५	१३४,५४,६३०	६१४,७३४,०२०	०	१७७,८४,६४६	१३३,०६०,७१५	१,२१०,६६४,६६६	०	०	६१४,७३४,०२०	१३४,५४,६३०		६१४,७३४,०२०			घघघघ	९५७५	०

सडक मर्मत तर्फः

ग)प्रेमलिङ्ग तथा ढुङ्गा विछाउने कार्य																				
१	ग्रेभल गरि मिलाउने कार्य, हेटौडा ९ त्रिवेणी टोल वि.स.	डिल्ली प्रसाद रिजाल अ. त्रिवेणी टोल विकास संस्था	७ टिप																	
	जम्मा			२१,२०,०००	२१,२०,०००	२१,२०,०००				२१,२०,०००	२०७२/०८/१७	२०७२/११/१७	२१,२०,०००	२१,२०,०००	२१,२०,०००				१००	३००
	जम्मा			२१,२०,०००	२१,२०,०००	२१,२०,०००				२१,२०,०००			२१,२०,०००	२१,२०,०००	२१,२०,०००					सम्पन्न

भू-क्षय, तट बन्धन तथा खहरे नियन्त्रणः-

१	पहिरो नियन्त्रणको लागि जालिमा ढुंगा भर्ने कार्य, हेटौडा ११	इन्दिरा भण्डारी कार्की अ. पहिरो नियन्त्रण तथा वस्ती वचाउ समिति	१ स्थान	६०,०००	६७,६४,५८३	६०,०००				७,६४,५८३	६०,०००	२०७२/१०/०६	२०७२/११/३०	६०,०००	६७,६४,५८३					२५०
२	सिंचाई योजना नहरको स्तरीकरणको लागि जालिमा ढुंगा भर्ने कार्य, हेटौडा ११, तल्लोताल सिंचाई	विमला बर्तीला अ. राप्ती नवलपुर तल्लो ताल फर्म सिंचाई योजना नि.उ.स.	१ स्थान	१,००,०००	१३७,००१	१,००,०००		२४,०२१	१३,७०१	१२४,०२१	२०७२/१०/१४	२०७३/२/३०	१,००,०००	१३७,००१	१,००,०००					५००
	जम्मा			१,६०,०००	२,०५,४४,६९३	१,६०,०००		२४,०२१	२७,३४२	१,८४,०४२			१,६०,०००	२,०५,४४,६९३	१,६०,०००					७५०

विद्यालय तर्फः-

१																				
	जम्मा																			

स्नानेपानी तर्फः-

१	स्नानेपानी धारा तथा फिटिङ्ग सामान जडान गर्ने कार्य हेटौडा १० वसपार्क माछा मासु स्टल	विवेक मानन्धर कार्यकारी सचिव म.उ.वा.संघ	१ स्थान	८८,२५३	८८,२५३	८८,२५३				८८,२५३	२०७२/१०/१०	२०७२/१२/१०	८८,२५३	८८,२५३	८८,२५३					२००
२	स्नानेपानी मुहान संरक्षण गर्ने कार्य, हेटौडा ६ प्रभातकालिनटोल	बीजराज बजगाई अ. प्रभातकालिनटोल स्नानेपानी उपभोक्ता समिति	१ स्थान	१४२,८५७	१२७,२३३	८९,०६३		२४,४४६	१२,७२३	११४,५१३	२०७२/१०/११	२०७३/१/३०	८९,०६३	१२७,२३३	८९,०६३					२५०
३	स्नानेपानी टकी निर्माण गर्ने कार्य, हेटौडा ५ दक्षिणकाली मन्दिर परिसर	राधाकृष्ण पुडासैनी अ. दक्षिणकाली मन्दिर निर्माण समिति	१ स्थान	१२५,०००	१०३,१२९	८२,५०३		१०,३१२	१०,३१२	९२,१९६	२०७२/१०/१८	२०७३/२/३०	८२,५०३	१०३,१२९	८२,५०३					५००
	जम्मा			३५६,११३	३१८,६१५	२५९,८२५		३५,७५४	२३,०३६	२९६,५८२			२५९,८२५	३१८,६१५	२५९,८२५					९५०

सिंचाई निर्माण तर्फः-

१	सिंचाईको लागि बोरिङ्ग गर्ने कार्य, हेटौडा ६, हात्तिलेट	कुल प्रसद दुलाल अ. कृषि साना भुमी सिंचाई उ.स.	१ स्थान	२१४,२८६	१९९,३९८	१३९,५७८		३९,८१०	१९९,३९८	१७९,४५८	२०७२/११/१८	२०७३/२/३०	१३९,५७८	१९९,३९८	१३९,५७८					१००
	जम्मा			२१४,२८६	१९९,३९८	१३९,५७८	०	३९,८१०	१९९,३९८	१७९,४५८	०	०	१३९,५७८	१९९,३९८	०	०	०	०	१००	०

ढल तथा नाली निर्माण तर्फः-

१																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कर्लभट निर्माण तर्फः-

१																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

विविध निर्माण तर्फः-

१	ढलान वाटो मर्मत गर्ने कार्य, हेटौडा ५ दक्षिणकाली टोल	दुर्गा भट्टराई स. दक्षिणकालि टोल विकास संस्था	१ स्थान	३६९,००४	३६९,००४	२९५,२०३		३,६९,००४	३,६९,००४	३३,२१०	२०७२/१०/१८	२०७३/१/१७	२९,५२,०३६	३६,९०,०४४		२९,५२,०३६				२००
२	ढिकुरे पाटी मर्मत सुधार गर्ने कार्य, हेटौडा ६ रामनगर	किर्तिमान श्रेष्ठ अ. ढिकुरेपाटी मर्मत सुधार उ.स.	१ स्थान	१४२,८५७	१४२,८५८	९९,८५०		२८,५२१	१४,२६५	१२८,३६६	२०७२/११/११	२०७३/२/३०	९९,८५०	१४२,६५८		९९,८५०				२५०
३	भुटनदेवी मन्दिर परिसरमा OpenShed को Flooring गर्ने कार्य हेटौडा १०	सिद्धिलाल श्रेष्ठ अ. भुटन देवी मन्दिर संचालक समिति	१ स्थान	२५,०००	२५,०००	१५,०००		७५,३०७	२५,०००	२२,३०७	२०७२/११/२०	२०७३/२/३०	१५,०००	२५,०००	१५,०००					५००
	जम्मा			५३६,८६१	५३६,८६१	४१०,८५३	०	१,०७,७६२	५३६,८६१	५६,७७३	०	०	५३६,८६१	५३६,८६१	५३६,८६१	०	०	०	०	९५०
	कुल जम्मा रकम			१,२५,६१,९७०	१,०९,६७,०१५	७,००,३१५		३,०१४,६७५	१,०९,६७,०१५	१,०२,९९,०१५			७,००,३१५	१,१६,००,०२५	७,००,३१५	६,६०,६६८	६,६०,६६८	६,६०,६६८		१२,२२५

