

हेटौडा उपमाहानगरपालिका कार्यालय
आर्थिक बर्ष २०७२/२०७३ श्रावण देखि कार्तिक मसान्तसम्म (चौमासीक)संचालन भएका योजनाहरूको प्रगती विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता / ठेकेदारको नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत बजेट	लागत इष्टिमेट रकम	सम्भौता अनुसार				सम्भौता/कार्यदिश मिति	निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	नगरपालिकाको वास्तविक स्वर्च	जम्मा रकम	हालसम्मको जम्मा स्वर्च रू.	भुक्तानी जान बाकी रकम	सम्पन्न भौतिक परिमाण	का.स. मिति	प्रगती प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत	
						नगरपालिकाबाट		उपभोक्ताबाट लागत सहभागिता													जम्मा स्वीकृत रकम (लागत स. र न.पा.)
						नगद	जिन्सी सामान	नगद	श्रमदान			नगद रकम									
शिर्षक:सडक निर्माण																					
क) कालोपत्रे निर्माण तर्फ																					
ख) ककिट ढलान तर्फ:-																					
सडक मर्मत तर्फ												0.00									
१	सडक मर्मत गर्ने कार्य,हेटौडा १० वाइपास रोड	अमोद प्रसाद मैनाली, वरिष्ठ सहायक, हे.उ.म.न.पा.का.		९९,५५५।४४	९९,५५५।४४	९९,५५५।४४				९९,५५५।४४	२०७२।६।७	२०७२।७।१५	९९,५५५।४४	९९,५५५।४४	९९,५५५।४४	०।००	१ स्थान	२०७२।६।२५	१००	५००	सम्पन्न
	जम्मा			९९,५५५।४४	९९,५५५।४४	९९,५५५।४४	(((९९,५५५।४४	((९९,५५५।४४	९९,५५५।४४	९९,५५५।४४					५००	
ग)ग्रेभलिङ्ग तथा ढुङ्गा विछाउने कार्य																					
१	ग्रेभल			२९७,०००।००	२९७,०००।००	२९७,०००।००				२९७,०००।००			२९७,०००।००	२९७,०००।००	१७३,२५०।००	१२३७५।००				५००	
	जम्मा		१०९	२९७,०००।००	२९७,०००।००	२९७,०००।००	(((२९७,०००।००	((२९७,०००।००	२९७,०००।००	१७३,२५०।००	१२३७५।००				५००	
भू-क्षय, तट वन्धन तथा सहर नियन्त्रण:-																					
विद्यालय तर्फ:-																					
स्नानपानी तर्फ:-																					
सिचाई निर्माण तर्फ:-																					
ढल तथा नाली निर्माण तर्फ:-																					
कलभट निर्माण तर्फ:-																					
विविध निर्माण तर्फ:-																					
१	देखेन छयोडलिङ्ग गुम्वा परिसरमा ह्युम पार्डप विछाउने कार्य, हेटौडा ५	छेल्टीम दोर्जे टेलकु लामा संयोजक देखेन छयोडलिङ्ग गुम्वा	७ थान	२०९३३।२०	२०,९३३।२०	२०,९३३।२०				२०,९३३।२०	२०७२।५।२०	२०७२।६।१९	२०,९३३।२०	२०,९३३।२०	२०,९३३।२०	०।००		२०७२।५।२८	१००	२००	सम्पन्न
२	मकान्चुली शिखर कटेरी घाटोमा ह्युम पार्डप विछाउने कार्य, हेटौडा ५	विजय लामा हेटौडा ५	४ थान	२७५९५।६०	२७,५९५।६०	२७,५९५।६०				२७,५९५।६०	२०७२।५।१०	२०७२।६।१९	२७,५९५।६०	२७,५९५।६०	२७,५९५।६०					३००	
३	नाली सफा गर्ने कार्य हेटौडा ११ शहीद स्मारक जाने सडक	राम चन्द्र न्यैपाने अ. कार्यालय प्रमुख शहीद स्मारक विकास समिति	१ स्थान	६३७५०।००	६३७५०।००	६३७५०।००				६३,७५०।००	२०७२।५।३१	२०७२।६।३०	६३,७५०।००	६३,७५०।००	६३,७५०।००	०।००		२०७२।६।२५	१००	३००	सम्पन्न
४	सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने कार्य, हेटौडा, २ ३ उद्योग वाणिज्य संघ	महेन्द्र इटिनी अ. सार्वजनिक शौचालय निर्माण उ.स. समिति	१ स्थान	६००००।००	८८७,७७३।३१	७१०,२१८।४०			८९,०००।००	८८,५५५।९१	७९९,२१८।४०	२०७२।६।२४	२०७२।१२।३०	७१०,२१८।४०	८८७,७७३।३१					१,०००	
५	अस्थायी काठे पुलको लागि जालीमा ढुंगा गर्ने कार्य,हेटौडा १२	गोपाल प्रसाद गौतम अ. अस्थायी काठे पुल नि.उ.स.	१ स्थान	३३६१५।००	३३,६१५।००	२३,५३०।५०			१०,०८४।५०	२३,५३०।५०	२०७२।७।०१	२०७२।८।३०	२३,५३०।५०	३३,६१५।००						५००	

हेटौडा उपमाहानगरपालिका कार्यालय
आर्थिक बर्ष २०७२/२०७३ श्रावण देखि कार्तिक मसान्तसम्म (चौमासीक)संचालन भएका योजनाहरूको प्रगती विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता / ठेकेदारको नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत बजेट	लागत इष्टिमेट रकम	सम्भौता अनुसार				सम्भौता/ कायदेशि मिति	निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	नगरपालिकाको वास्तविक स्वर्च		जम्मा रकम	हालसम्मको जम्मा स्वर्च रू.	भुक्तानी जान वाकी रकम	सम्पन्न भौतिक परिमाण	का.स. मिति	प्रगती प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत		
						नगरपालिकाबाट		उपभोक्ताबाट लागत सहभागिता				जम्मा स्वीकृत रकम (लागत स. र न.पा.)	नगद रकम									नगद	श्रमदान
						नगद	जिन्सी सामान	नगद	श्रमदान														
६	चिल्ड्रेनपार्कमा रंगरोगन गर्ने कार्य, हेटौडा ४	विष्णु कुमारी बस्नेत अ. बाल उद्यान रंगरोगन उ.स.	१ स्थान	१०००००।००	११२,३६८।९३	१००,०००।००			१२,३६८।९३	१००,०००।००	२०७२।६।२७	२०७२।९।१५	१००,०००।००	११२,३६८।९३		१०००००।००					२५०		
७	सामुदायिक भवनको फिनिशिंग गर्ने कार्य, हेटौडा ७	हम प्रसाद आत्रकारा अ. सामुदायिक भवन नि.उ.स.	१ स्थान	२०००००।००	२९४५०७।९५	२०००००।००		७०,०००।००	२४,५०७।९५	२७०,०००।००	२०७२।७।३०	२०७२।१२।३०	२००,०००।००	२९४,५०७।९५		२०००००।००					२५०		
	जम्मा :			१०४५८९२।८०	१४४०५४२।९९	११४६०२६।७०	०।००	१५९०००।००	१३५५९६।२९	१३०५०२६।७०	०।००	०।००	११४६०२६।७०	१४४०५४२।९९	८४६८३।२०	१०६९३४३।५०	०।००	०।००		२८००	०।००		
	कुल जम्मा रकम			१४४२४४८।२४	१८३७०९८।४३	१५४२५८२।१४	०।००	१५९०००।००	१३५५९६।२९	१३०९५८२।१४	०।००	०।००	१५४२५८२।१४	१८३७०९८।४३	३५७४८८।६४	११८५०९३।५०	०।००	०।००	०।००	८३००	०।००		

1,837,098.43

