



हेटौडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुर जिल्ला
कार्तिक २०७५
स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिमेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	केफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६,३४६									
अनुदान समझौता सम्पन्न	६,३२४	५२९६	१०५०	१०५०			लाभग्राही, हेटौडा उपमहानगरपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	५२९६	४६६३	६३३	१,६८३			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	५२९६	४६६३	१,६८३		१,६८३	लाभग्राही र हेटौडा उपमहानगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	४६६३	२,६७८	११८५		१,६८३	लाभग्राही, हेटौडा उपमहानगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२,६७८	२,५९०	८८		१,६८३	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	२,६७८	२,६७९७			३६७५	लाभग्राही र हेटौडा उपमहानगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,६७९	२६७९			३६७५	लाभग्राही, हेटौडा उपमहानगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२६७९	२२१०	४६१		३६७५	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबली करण	लाभग्राही संख्या	१९५२								

अधिकारी
नाम:

Ch

हेटौडा उपमहानगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

पहिलो किस्ता	१९५२	१०४१	१११						
दोश्रो किस्ता									
समझौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरू									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फल्गुनी	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२,८५२	४४७	२,४०५			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१७६					
प्रवलिकरण संख्या	२७१					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	२	BASGHARI,Lekpan घरधुरी संख्या सोहि क्रममा २००,			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				
सार्वुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

Only minor cracks present, triggered by rainfall following deforestation and drainage mismanagement. Community should initiate bioengineering and drainage measures., The settlement is safe from mass movements.

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी	प्रारम्भिक योजना	DPR	निर्माण

मापदण्ड

हेटौडा उपमहानगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

संख्या		संख्या	तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	सम्पत्र

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:

- Skilled workers not available in time

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- Does not meet Standard

सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- 15% more demand than supply

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Hetauda Bazar, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• दुङ्गा	घन मि.	४९,७८६		2200			
• गिटी	घन मि.	१०,३६१	yes		200		
• बालुवा	घन मि.	१०,२३९	yes	3500	500		
• काठ	क्यु फिट	२०२,६८२					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	750	100		

3/5

२०७

४७४

५१५

००५१

८८

हेठोडा उपमहानगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१०१.३१०	yes	920	100	
• रड	किलो ग्राम	१.२१९.३१६	yes	81	17	
• जरता पाता	बन्डल	८.३७३				
• इटा	गोटा	९.४०२.६८६				

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दे गरेका घरहरूको ईच्येक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS. पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		6	13					
सव-इन्जिनियर		13	6					
अ.सव-इन्जिनियर		11	8					
डकर्मी	समग्रमा	100	30					
	७-दिने तालिम	5	5					
	५०-दिने तालिम	2	0					
सिकर्मी								
ज्यार्मी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Delay in reconstruction process
- Challenges ad difficulties that EQ affected people have been facing

यस पालिकामा रहेका लाभग्राही मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका 25_40% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Land ownership certificate (landless issue)
- The houses built before the technical persons appointment becas not became complaint houses yet.
- Vulnerable families (beneficiaries)

यसका साथे पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका 25_40% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- Land ownership certificate (landless issue)
- The houses built before the technical persons appointed not became complaint houses yet.
- Vulnerable families.
- Some house defined by themselves as a partial damage beneficiary.
- Unable to demolish the EQ affected old houses.

बैंकिङ प्रणाली सम्बन्धमा

- * Taking time on cheque clearance.
- * No-information provide of tranche release by Bank.

हेटोडा उपमहानगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- * Taking time on cheque clearance.
- * No-information provide of tranche release by Bank.

समाधानका उपायहरु

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: प्रमोद रिजाल

पद: इंजिनियर

सम्पर्क:

३०८५०६७०३२

पेश गर्ने

नाम: शंकर उपाध्याय

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

नाम: हरि बहादुर महत

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५५०६७०३२